

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (за II квартал 2016 года)

Утверждаю
руководитель организации_____
(подпись)
" ____ " _____ 20 ____ года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2016 г.										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений		
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет				
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			
	ВСЕГО	36,38	14,00	14,21	3,98	4,16	10,02	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,21	14,00	14,21	22,35	-0,21	0					
1	Техническое перевооружение и реконструкция	36,38	14,00	14,21	3,98	4,16	10,02	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,21	14,00	14,21	22,35	-0,21						
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	22,11	10,02	6,38	0,00	0,00	10,02	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02	6,38	10,02	6,38	15,73	3,64						
1	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.29/ф.13	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00						
2	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1015	1,40	1,40	1,44	0,00	0,00	1,40	1,44					1,40	1,44	1,40	1,44	-0,04	-0,04	-3			-0,04		
3	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1033	1,60	1,60	1,62	0,00	0,00	1,60	1,62					1,60	1,62	1,60	1,62	-0,02	-0,02	-1			-0,02		
4	Реконструкция КЛ-10кВ ф.39	2,84	2,84	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00					2,84	0,00	2,84	0,00	2,84	2,84	100				Решение тех.совета №13-1/05-16	
5	Реконструкция КЛ-10кВ ф.1015 до ф.29	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00					0,73	0,00	0,73	0,00	0,73	0,73	100				Решение тех.совета №13-1/05-16	
6	Реконструкция КЛ-10кВ ф.29/ф.13 до ТП-100	0,66	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00					0,31	0,00	0,31	0,00	0,66	0,31	100				Решение тех.совета №13-1/05-16	
7	Реконструкция КЛ-10кВ ф.1015 от П/С"Дубки"	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00						
8	Реконструкция ТП-24 РУ-10кВ	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00						
9	Реконструкция ТП-74 РУ-10кВ	1,05	1,05	0,86	0,00	0,00	1,05	0,86					1,05	0,86	1,05	0,86	0,19	0,19	18			0,19		
10	Реконструкция ТП-89 РУ-10/0,4кВ	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00						
11	Реконструкция ТП-100	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00						
12	Реконструкция ТП-92	0,62	0,62	0,80	0,00	0,00	0,62	0,80					0,62	0,80	0,62	0,80	-0,18	-0,18	-30			-0,18		
13	Реконструкция ТП-25	0,74	0,74	0,84	0,00	0,00	0,74	0,84					0,74	0,84	0,74	0,84	-0,10	-0,10	-14			-0,10		
14	Реконструкция ТП-68	0,74	0,74	0,82	0,00	0,00	0,74	0,82					0,74	0,82	0,74	0,82	-0,08	-0,08	-11			-0,08		
15	Реконструкция КТП-16	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00						
16	Реконструкция КТП-19	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00						
17	Реконструкция КТП-21	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00						
18	Реконструкция КТП-28	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00						
19	Реконструкция КТП-34	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00						
20	Реконструкция КТП-110	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00						
...																								
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00						
1	Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования РП-3	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00						

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(за II квартал 2016 года), без НДС**Утверждаю
руководитель организации

(подпись)

" ____ " _____ 20 ____ года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2016 год										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	44,22	16,97	6,85	7,01	9,95	9,96					
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	27,22	8,25	3,48	3,48	8,17	4,77					
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	13,84	6,8	3,48	3,48	6,72	3,32					
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	13,38	1,45	0	0	1,45	1,45					
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	13,38	1,45	0	0	1,45	1,45					
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	17	8,72	3,37	3,53	1,78	5,19					
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	17	8,72	3,37	3,53	1,78	5,19					
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	44,22	16,97	6,85	7,01	9,95	9,96					
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

23	Телемеханика																			
24	АСКУЭ	-					-					-				-	-			
25	Автоподъемник	-					-					-				-	-			
26	Автоподъемник																			
27	Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска. Сети наружного электроснабжения	ВЛ-10кВ	1,4 км	0			1,4 км	0				-	-			-	-			
28		ВЛ-0,4кВ	1,69 км	1,63 км			1,69 км	1,63 км				-	-			-	-			
29		ТП	2x0,25 MVA	0			2x0,16 MVA	0				-	-			-	-			
30		КЛ-10кВ	0,165 км	0			0,165 км	0				-	-			-	-			
31		КЛ-0,4кВ	0,07 км	0,08 км			0,07 км	0,08 км				-	-			-	-			
...																				

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

